



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **252**
di data **26/07/2021**

Oggetto: **CUP F85B20000410001. Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle (terzo lotto – loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni). Approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo. Liquidazione saldo alla ditta Trentino Energie Srls per i lavori principali (CIG: 843725858F) e per i lavori aggiuntivi di variante (CIG: Z43312AABB).**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- SETTORE EDILIZIA PUBBLICA -

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 252 dd. 07.08.2020:
 - ✓ si approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni) redatto in data Giugno 2020 dal tecnico incaricato p.ind. Giampiccolo Andrea che espone la spesa complessiva di € 50.000,00.=, di cui € 37.375,60.= per lavori a base d'appalto (gli oneri per la sicurezza ammontano a € 420,60) ed € 12.624,40.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP F81C19000000004);
 - ✓ si dà atto che la spesa di € 50.000,00.= è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio);
 - ✓ si prenota l'impegno della spesa di € 45.705,50.= (importo totale opera di € 50.000,00 meno l'importo già impegnato per la progettazione e DL di € 4.294,50.=) al capitolo 2821210/0 competenza 2020 del bilancio 2020-2022 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
 - ✓ si dà atto che i lavori saranno affidati alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 – C.F. e P.Iva 02430430229 - per l'importo netto di € 27.062,57.= (di cui € 420,60 per oneri per la sicurezza) più IVA 22% applicando il ribasso d'asta del 27,907% offerto con nota dd. 06.08.2020 assunta al prot. 5649, subimpegnando a favore della medesima la spesa complessiva di € 33.016,33.= (IVA compresa) a valere sulle somme impegnate;
 - con determinazione dirigenziale n. 290 dd. 17.09.2020 si rettifica la propria determinazione nr. 252 dd. 07.08.2020 prendendo formalmente atto che il CIG corretto è 843725858F e non ZC52DEE675 come erroneamente segnato nella determina n. 252/2020;
 - con determinazione dirigenziale n. 23 dd. 11.01.2021 si rettifica la propria determinazione nr. 252 dd. 07.08.2020 prendendo formalmente atto che il CUP corretto è F85B20000410001 e non F81C19000000004 come erroneamente indicato nella determina n. 252/2020;
 - con determinazione dirigenziale n. 138 dd. 02.04.2021:
 - ✓ si approva la variante n. 1 dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" redatta dal per. ind. Andrea Giampiccolo (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b in data Marzo 2021, assunta al prot. com.le 2507 dd. 29.03.2021, che presenta una spesa complessiva invariata di € 50.000,00.=, di cui € 36.097,82.= per lavori netti di appalto ed € 13.902,18.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da prospetto riportato nel quadro economico di variante;
 - ✓ si dà atto che trattasi di interventi di completamento che non mutano la destinazione dell'opera e non richiedono l'acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta e che i lavori aggiuntivi di variante per un importo di € 9.035,25.= più IVA al 22% saranno affidati alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229) che ha confermato lo stesso ribasso d'asta del 27,907% esposto in sede di gara per i lavori principali (CIG Z43312AABB) per l'importo di € 9.035,25.= più IVA al 22%;
 - ✓ si imputa la spesa complessiva di € 12.410,30.=:
 - o € 11.023,01.= a favore della ditta Trentino Energie Srls;
 - o € 1.312,50.= a favore del per. ind. Andrea Giampiccolo;
 - o € 74,79.= a favore del Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazione
- al capitolo 2821210/2, competenza 2021 degli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023, sulle somme impegnate con la determinazione n. 252 dd. 05.09.2020 (impegno nr. DLP2522020/1/2020);
- i lavori principali sono stati eseguiti dal 15.09.2020 al 20.11.2020 (CIG: 843725858F);

- la contabilità finale redatta in data 09.12.2020 evidenzia un importo complessivo netto dei lavori di € 27.062,57.= di cui € 420,60.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto del 95% sullo stato finale dei lavori principali pari a € 25.709,44.= più IVA al 22%. (CIG 843725858F);
- i lavori aggiuntivi sono stati eseguiti dal 17.05.2021 al 18.06.2021 e la contabilità finale dd. 08.07.2021 ha evidenziato che sono stati eseguiti lavori per € 9.035,25.= più IVA al 22% (CIG Z43312AABB);
- è pervenuto il DURC regolare dd. 20.05.2021 (INAIL_27534383) con scadenza 17.09.2021 della ditta appaltatrice Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229).

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori principali analiticamente esposti nella contabilità redatta in data 09.12.2020 dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea, che evidenzia l'ammontare netto dei lavori € 27.062,57.= di cui € 420,60.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%.

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori aggiuntivi analiticamente esposti nella contabilità redatta in data 08.07.2021 dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea, che evidenzia l'ammontare netto dei lavori € 9.035,25.= più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali e aggiuntivi redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 08.07.2021, che espone il credito residuo per i lavori principali di € 1.353,13.= più IVA al 22% (CIG 843725858F) e per i lavori aggiuntivi di € 9.035,25.= più IVA al 22% (CIG Z43312AABB).

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 9-84/leg..

Visti gli atti di contabilità finale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso.

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 187 dd. 30.12.2020 e ss.mm. ed i..

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" (CUP F85B20000410001) – lavori principali (CIG 843725858F), che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 27.062,57.= di cui € 420,60.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%.
2. Di approvare la contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua,

loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)” (CUP F85B20000410001) – lavori aggiuntivi (CIG Z43312AABB), che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 9.035,25.= più I.V.A. al 22%.

3. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali e aggiuntivi redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 08.07.2021, che espone il credito residuo per i lavori principali di 1.353,13.= più IVA al 22% (CIG 843725858F) e per i lavori aggiuntivi di € 9.035,25.= più IVA al 22% (CIG Z43312AABB).
4. Di liquidare alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229) il credito residuo di € 1.353,13.= più IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.650,81.=, quale saldo relativo ai Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)” (CUP F85B20000410001 – lavori principali CIG 843725858F), importo che trova riscontro nella fattura n. 103 dd. 21.07.2021.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.650,81.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 4) trova imputazione al capitolo 2821210/2, competenza 2021 (residui 2020 oggetto di variazione di esigibilità) del bilancio di previsione 2021/2023 (Impegno nr. DLP25220/0001/2020).
6. Di liquidare alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229), il credito residuo di € 9.035,25.= più IVA al 22%, per un importo complessivo di € 11.023,01.= quale corrispettivo per i lavori aggiuntivi di variante relativi ai “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)” (CUP F85B20000410001 – lavori aggiuntivi CIG Z43312AABB), importo che trova riscontro nella fattura n. 99 dd. 15.07.2021.
7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.023,01.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 6) trova imputazione al capitolo 2821210/2, competenza 2021 (residui 2020 oggetto di variazione di esigibilità) del bilancio di previsione 2021/2023 (Impegno nr. DLP1382021/1/2021).
8. Di comunicare la presente alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229), ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 26/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clementi dott. Ivano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 26/07/2021 al 05/08/2021.

Scurelle, lì 26/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clementi dott. Ivano