



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **426**
di data **19/12/2022**

Oggetto: **CCUP F89J21006380001 -- PNRR M2C4-Inv.2.2 -- Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 4° stralcio (loc. Soiane). Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo alla ditta Buffa Claudio - Costruzioni Elettriche per i lavori principali (CIG: 88590542A2) e per i lavori aggiuntivi (CIG: ZE538B678D). Rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta.**



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO
Piazza Don Clemente Benetti, 2
38050 SCURELLE (TN)
Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670
e-mail: info@comune.scurelle.tn.it
C.F. e P. IVA 00301120226



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA –

Premesso che:

- con determinazione n. 203 dd. 03.06.2021
 - ✓ si dava atto che l'Amministrazione intende procedere all'esecuzione di un quarto lotto dei lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica (CUP F89J21006380001) per una spesa complessiva di € 25.000,00.= (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione);
 - ✓ si procedeva alla prenotazione dell'impegno della spesa di € 25.000.00.= al capitolo 2821210/4 competenza 2021 del bilancio 2021-2023 che presentava adeguata e sufficiente disponibilità;
 - ✓ si affidava al per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione/contabilità dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 4° stralcio (loc. Soiane), per l'importo complessivo di € 2.488,57.= oltre alla Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per così complessivi Euro 2.613,00.= (CIG: Z8C31E2252);
- con determinazione n. 291 dd. 30/08/2021:
 - ✓ si approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 4° (loc. Soiane) redatto in data Giugno 2021 dal tecnico incaricato p.ind. Giampiccolo Andrea che espone la spesa complessiva di € 25.000,00.= di cui € 18.000,00.= per lavori a base d'appalto (gli oneri per la sicurezza ammontano a € 450,53) ed € 7.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP F89J21006380001);
 - ✓ si dà atto che la spesa di € 25.000,00.= risulta prenotata a bilancio con la determinazione n. 203 dd. 03.06.2021 ed è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio – annualità 2021) confluiti successivamente sulla Missione 2 – Comp. 4 – Inv. 2.2 del PNRR;
 - ✓ si dà atto che i lavori saranno affidati alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio – C.F. BFFCLD70A20L378O e P.Iva 01770480224 - per l'importo netto di € 11.857,69.= (di cui € 450,53 per oneri della sicurezza) più IVA 22% applicando il ribasso d'asta del 35,00% offerto con nota dd. 12.08.2021 assunta al prot. 6271 (CIG 88590130CD), subimpegnando a favore della medesima la spesa complessiva di € 14.466,38.= (IVA compresa) a valere sulle somme prenotate con la determinazione n. 203 dd. 03.06.2021 (DLP2032021/1/2021);
- con determinazione dirigenziale n. 305 dd. 08.09.2021 si rettifica la propria determinazione nr. 291 dd. 30.08.2021 prendendo formalmente atto che il CIG corretto è 88590542A2 anziché 88590130CD come erroneamente segnato nella determina n. 291 dd. 30/08/2021;
- i lavori principali sono stati eseguiti dalla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche dal 14.09.2021 al 13.12.2021 (CIG: 88590542A2);
- la contabilità finale redatta in data 07.02.2022 evidenzia un importo complessivo netto dei lavori di € 11.857,69.= di cui € 420,60.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto del 95% sullo stato finale dei lavori principali pari a € 11.264,81.= più IVA al 22%. (CIG 88590542A2);

- con determinazione n. 366 dd. 23.11.2022 si affidava direttamente, ai sensi dell'art. 3 commi 01 della L.P. 2/2020, alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio – C.F. BFFCLD70A20L378O e P.Iva 01770480224 l'incarico di esecuzione dei lavori complementari descritti in premessa, nell'ambito dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 4° stralcio – CUP F89J21006380001" per l'importo di € 6.393,00.= più iva 22% come da offerta dd. 15.11.2022 assunta al prot. 9285 (CIG ZE538B678D);
- i lavori aggiuntivi sono stati eseguiti dal 23.11.2022 al 14.12.2022 e la contabilità finale dd. 08.07.2021 ha evidenziato che sono stati eseguiti lavori per € 6.393,00.= più IVA al 22% (CIG ZE538B678D);
- è pervenuto il DURC regolare dd. 16.09.2022 (INAIL_34643133) con scadenza 14.01.2023 della ditta appaltatrice Buffa Claudio – Costruzioni elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN).
- è stata acquisita la regolarità contributiva dd. 16.12.2022 assunta al prot. com.le n. 9954 dd. 16.12.2022 del per. ind. Giampiccolo Andrea, e che la stessa risulta regolare.

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori principali analiticamente esposti nella contabilità redatta in data 07.02.2022 dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea, che evidenzia l'ammontare netto dei lavori € 11.857,69.= di cui € 450,53.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%.

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori aggiuntivi analiticamente esposti nella fattura n. FPA 24/22 emessa in data 14.12.2022 dalla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche per l'importo netto di € 6.393,00.= più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali e aggiuntivi redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 14.12.2022, che espone il credito residuo per i lavori principali di € 592,88.= più IVA al 22% (CIG 88590542A2) e per i lavori aggiuntivi di € 6.393,00.= più IVA al 22% (CIG ZE538B678D).

Ritenuto di approvare le contabilità finali dei lavori principali ed aggiuntivi e liquidare i relativi saldi alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche nonché il corrispettivo per le prestazioni tecniche (progetto e direzione lavori) al D.L. p.ind. Giampiccolo Andrea.

Visto il prospetto della spesa complessivamente sostenuta fino ad ora (lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione) per i lavori in oggetto, che presenta una spesa complessiva € 24.986,84.=, come da seguente prospetto:

A	LAVORI	Imponibile	IVA (22%)	Totale
a1	Lavori principali (ditta Buffa Claudio)	€ 11.857,69	€ 2.608,69	€ 14.466,38
a2	Lavori aggiuntivi (ditta Buffa Claudio)	€ 6.393,00	€ 1.406,46	€ 7.799,46
	SPESE TECNICHE			
b1	Spese progettazione (per. ind. Giampiccolo Andrea)	€ 2.613,00	esente	€ 2.613,00
b2	Indennità tecnici Amm.ne	€ 108,00	esente	€ 108,00
	TOTALE	€ 20.971,69	€ 4.015,15	€ 24.986,84

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 9-84//leg..

Visti gli atti di contabilità finale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso.

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 199 dd. 30.12.2021 e ss.mm. ed i..

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale dei “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 4° (loc. Soiane)” (CUP F89J21006380001) – lavori principali (CIG 88590542A2), che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 11.857,69.= di cui € 450,53.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%.
2. Di approvare la contabilità finale dei “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 4° (loc. Soiane) (CUP F89J21006380001) – lavori aggiuntivi (CIG ZE538B678D), che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 6.393,00.= più I.V.A. al 22%.
3. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori principali e aggiuntivi redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 14.12.2022, che espone il credito residuo per i lavori principali di 592,88.= più IVA al 22% (CIG 88590542A2) e per i lavori aggiuntivi di € 6.393,00.= più IVA al 22% (CIG ZE538B678D).
4. Di liquidare alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio – C.F. BFFCLD70A20L378O e P.Iva 01770480224 il credito residuo di € 592,88.= più IVA al 22%, per un importo complessivo di € 723,31.=, quale saldo relativo ai Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 4° (loc. Soiane) (CUP F89J21006380001) – lavori principali CIG 88590542A2), importo che trova riscontro nella fattura n. FPA 23/22 dd. 14.12.2022.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 723,31.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 4) trova imputazione al capitolo 2821210/4, competenza 2022 (residui 2021 oggetto di variazione di esigibilità) del bilancio di previsione 2022/2024 (Impegno nr. DLP2912021/1/2021).
6. Di liquidare alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio – C.F. BFFCLD70A20L378O e P.Iva 01770480224, il credito residuo di € 6.393,00.= più IVA al 22%, per un importo complessivo di € 7.799,46.= quale corrispettivo per i lavori aggiuntivi di variante relativi ai “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 34° (loc. Soiane)” (CUP F89J21006380001– lavori aggiuntivi CIG ZE538B678D), importo che trova riscontro nella fattura n. FPA 24/22 dd. 14.12.2022.
7. Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.799,46.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 6) trova imputazione al capitolo 2821210/4, competenza 2022 (oggetto di riaccertamento ordinario dei residui) del bilancio di previsione 2022/2024 (Impegno nr. DLP3662022/1/2022).
8. Di liquidare al per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, le competenze professionali per la

progettazione e direzione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 4° stralcio (loc. Soiane), per l'importo complessivo di € 2.488,57.= oltre alla Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per così complessivi Euro 2.613,00.= (CIG: Z8C31E2252) importo che trova riscontro nella fattura n. 12PA dd. 15.12.2022.

9. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.613,00.= relativa al precedente punto 8) trova imputazione al capitolo 2821210/4, residui 2021 del bilancio di previsione 2022/2024 (Impegno nr. DLP20321/0001/2021).
10. Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta (lavori a base d'asta) per i lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 4° stralcio (loc. Soiane) – CUP F89J21006380001," per una spesa complessiva di € 24.986,84.= come da seguente prospetto:

A	LAVORI	Imponibile	IVA (22%)	Totale
a1	Lavori principali (ditta Buffa Claudio)	€ 11.857,69	€ 2.608,69	€ 14.466,38
a2	Lavori aggiuntivi (ditta Buffa Claudio)	€ 6.393,00	€ 1.406,46	€ 7.799,46
	SPESE TECNICHE			
b1	Spese progettazione (per. ind. Giampiccolo Andrea)	€ 2.613,00	esente	€ 2.613,00
b2	Indennità tecnici Amm.ne	€ 108,00	esente	€ 108,00
	TOTALE	€ 20.971,69	€ 4.015,15	€ 24.986,84

11. Di dare atto che sull'opera si è verificata una minore spesa di € 13,16.= rispetto al quadro economico approvato con determinazione n. n. 203 dd. 03.06.2021.
12. Di dare atto che è stata rilevata un'economia di spesa di € 13,16.= sul capitolo 2821210/4 competenza 2022, del bilancio di previsione 2022/2024 (Imp. DLP2032021/1/2021);
13. Di dare atto che la spesa è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio – annualità 2022) confluito sulla Missione 2 – Comp. 4 – Inv. 2.2 del PNRR, al capitolo 2720/7 competenza 2022, codice bilancio piano dei conti 2.02.01.09.012.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	IMPORTO
-----------	----------	----------	------------------	---------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 09/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cemin dott.ssa Mariuccia