



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **42**

di data **09/02/2024**

Oggetto: **CUP F83B12000380007 - PNRR - M2C4-Inv2.2 ("medie opere") - Lavori di "Messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso in loc. Soiane a monte dell'abitato di Scurelle". Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Ditta Pek Disgaggi S.r.l. (CIG 8975595F4B).**



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO
Piazza Don Clemente Benetti, 2
38050 SCURELLE (TN)
Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670
e-mail: info@comune.scurelle.tn.it
C.F. e P. IVA 00301120226



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Oggetto: CUP F83B12000380007 - PNRR - M2C4-Inv2.2 ("medie opere") - Lavori di "Messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso in loc. Soiane a monte dell'abitato di Scurelle". Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Ditta Pek Disgaggi S.r.l. (CIG 8975595F4B).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA –

Premesso che:

- o la Legge n. 145/2018 (Medie Opere: articolo 1, commi 139 e ss. - per l'anno 2021), ha assegnato ai comuni fondi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. In particolare il decreto del 23/02/2021 ha assegnato al Comune di Scurelle la somma di € 365.000,00.= (ridotta a € 346.750,00 per mancanza del PEBA) per la realizzazione di un intervento di "Messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso a monte dell'abitato di Scurelle in loc. Soiane";
- o il 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza (Regolamento UE 241/2021), che ha, altresì, introdotto il vincolo relativo alla soddisfazione del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, da doversi realizzare mediante una valutazione di conformità degli interventi previsti nell’ambito delle varie misure del PNRR, rispetto al principio del Do No Significant Harm” (DNSH), riferito al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, indicato all’articolo 17 del Regolamento(UE) 2020/852;
- o in data 13 luglio 2021, in seguito alla decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa l’Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, in merito alla MISSIONE 2 Componente 4, Investimento 2.2 – “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” precisa che:
 - ✓ la misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete stradale. La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica. Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il

rischio idrogeologico e a garantire la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori. di piccola entità;

- ✓ ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura;
- o lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento,
 - ✓ l'obiettivo M2C4-14 di completare almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30% degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità completati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il quarto trimestre 2023;
 - ✓ e l'obiettivo M2C4-15 di completare almeno 30.000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il primo trimestre 2026;
- o in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108/2021, di conversione del decreto legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- o in data 6 agosto 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 24/9/2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella tabella A. In particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'Interno le seguenti Missioni:
 - ✓ "MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni". In particolare sono confluiti nel PNRR le c.d. medie opere (articolo 1, commi 139 e ss. della Legge n. 145/2018);
- o tramite l'investimento 2.2 si punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane.

Preso atto che:

- con determinazione n. 347 dd. 14.10.2021:
 - ✓ si dava atto che l'Amministrazione intendeva procedere all'esecuzione dei lavori inerenti la messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso a monte dell'abitato di Scurelle in loc. Soiane (F83B12000380007) redatto in data Ottobre 2018 dal tecnico incaricato dott. geol. Pasquazzo Rodolfo, che presenta una spesa complessiva di € 365.000,00.=, di cui € 251.419,62.= per lavori a base d'asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi € 9.063,18.=) ed € 113.580,38.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (che sarà successivamente oggetto di adeguamento al vigente Elenco Prezzi EPU-PAT prima dell'avvio della procedura di affidamento);
 - ✓ si dava atto che la spesa complessiva di € 365.000,00.= risulta finanziata:
 - per € 346.750,00.= con i fondi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m., art. 1, commi 139 e seguenti" – annualità 2020 (confluita successivamente nel PNRR M2C4-Inv.2.2);
 - per € 18.250,00.= con fondi propri dell'Amministrazione;
 - ✓ si impegnava a bilancio la spesa di € 348.277,44.= (derivanti dall'importo dell'opera di € 365.000,00.= detratte le spese di progettazione preliminare-definitiva di € 11.950,03.= impegnate sul cap. 2916130/0 – r.2012 e le spese di progettazione esecutiva di € 4.772,53.= impegnate sul cap. 2916131/0 r.2018);
- con determinazione n. 368 dd. 17.11.2021 si approva tutti gli effetti il progetto esecutivo aggiornato in data Novembre 2021 dal dott. geol. Pasquazzo Rodolfo (aggiornamento EPU-PAT

- 2021) che presenta una spesa complessiva € 365.000,00.= di cui 253.764,80.= per lavori a base d'asta (gli oneri di sicurezza ammontano a complessivi € 9.891,94.=) ed € 111.235,20.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 68 dd. 14.02.2022 si prende atto dell'esito della procedura di affidamento dei lavori inerenti la messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso a monte dell'abitato di Scurelle in loc. Soiane (CUP F83B12000380007), da cui risulta aggiudicataria la ditta Pek Disgaggi S.r.l. con sede a Predazzo (TN) – P.Iva 01756840227, per un importo di aggiudicazione di € 205.824,27.= più IVA (CIG: 8975595F4B), visto il ribasso offerto del 19,658%;
 - con contratto n. 783 rep. A.P. dd. 07.03.2022 (CIG 8975595F4B), la ditta Pek Disgaggi S.r.l. con sede a Predazzo (TN), ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 205.824,27.= (di cui € 9'891,94 per oneri di sicurezza);
 - con determinazione n. 203 dd. 14.06.2023 è stata attestata la riconducibilità degli atti sopra richiamati e della documentazione afferente agli stessi, relativamente al CUP F83B12000380007 - "MESSA IN SICUREZZA DELLA CADUTA DI BLOCCHI DAL VERSANTE ROCCIOSO A MONTE DELL'ABITATO DI SCURELLE IN LOC. SOIANE" - alla linea di finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU – PNRR – M2C4-I2.2.;
 - con determinazione n. 303 dd. 19.09.2023:
 - ✓ si approvava ai sensi 120, comma 3 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei Contratti), la variante n. 1 dei lavori di “Messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso a monte dell'abitato di Scurelle in loc. Soiane”, redatta in data 10.04.2022 dal D.L. dott. geol. Pasquazzo Rodolfo Federico con studio in Castel Ivano, che evidenzia una spesa complessiva invariata di € 365.000,00.=, di cui € 230.991,80.= per lavori netti di appalto (€ 9.891,94.= per oneri della sicurezza) ed €. 134.008,20.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - ✓ si dava atto che i lavori suppletivi di variante per un importo di € 25.167,53.= più IVA al 22% al netto del ribasso d'asta del 19,658% saranno affidati alla ditta Pek Disgaggi S.r.l. con sede a Predazzo (TN) - C.F. e P.Iva 01756840227 - secondo lo schema di Atto di Sottomissione predisposto dalla Direzione lavori che evidenzia il nuovo importo contrattuale di € 230.991,80.= (con un supero di € 25.167,53.= rispetto al contratto originario n. 783 rep. A.P. dd. 07.03.2022 (CIG 8975595F4B), imputando a favore della medesima la spesa complessiva di € 30.704,39.= al capitolo 2911110/0, competenza 2023 (oggetto di riaccertamento ordinario) del bilancio 2023-2025, sulle somme impegnate con la determinazione n. 347 dd. 14.10.2021 (impegno nr. DLP3472021/1/2021);
 - con Addendum contrattuale n. n. 925 rep. A.Pr. dd. 20.09.2023 si è provveduto a definire compiutamente gli obblighi contrattuali in capo all'affidatario inerenti la realizzazione di interventi finanziati con fondi del PNRR, integrando, ed eventualmente sostituendo per le parti in contrasto, la lettera di incarico dd. 30.12.2021 prot. 97 dd. 05.01.2022;
 - i lavori sono stati consegnati alla ditta Pek Disgaggi S.r.l. in data 24/03/2022 e successivamente sospesi dal 17/06/2022 al 05/12/2023 (causa vegetazione arbustiva) e dal 03/03/2023 (per redazione variante) ed ultimati in data 06.10.2023;
 - la contabilità finale dei lavori principali redatta in data 27.11.2023 e assunta al prot. 1127/2024 evidenzia un importo complessivo netto dei lavori di € 230.624,50.= di cui € 9'891,94.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%;
 - durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i sotto riportati certificati di acconto:
 - ✓ Certificato n. 1 dd. 26.05.2022 di € 57.300,00.=;
 - ✓ Certificato n. 2 dd. 30.03.2023 di € 141.290,00.=per complessivi € 198.590,00 più IVA;
 - è pervenuto il DURC regolare dd. 24.10.2023 (INAIL_40903386) con scadenza 21.02.2024 della ditta appaltatrice Pek Disgaggi S.r.l.;
 - è pervenuta agli atti di prot. 804 dd. 29.01.2024 la relazione redatta dalla ditta esecutrice in data 29.01.2024 sull'attuazione dei vincoli PNRR e dei vincoli trasversali (pari opportunità) corredata dalle necessarie dichiarazioni e certificazioni a supporto della relazione stessa e check-list n. 5 relativa all'intervento.

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori analiticamente esposti nella contabilità redatta in data 27.11.2023 dal D.L. Pasquazzo dott. geol. Rodolfo, che evidenzia l'ammontare netto dei lavori € 230.624,50.= più IVA al 22%.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali redatto dal D.L. Pasquazzo dott. geol. Rodolfo in data 27.11.2023 che espone il credito residuo per i lavori di € 32.034,50.= più IVA al 22% (CIG 8975595F4B).

Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori.

Rilevato che si è verificata un'economia di spesa pari ad € 448,11.= riscontrabile sull'impegno nr. DLP3032023/1/2023, capitolo 2911110/0, residui 2023, del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 dd. 19.12.2023.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 9-84//leg..

Visti gli atti di contabilità finale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso.

Visti gli atti generali di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024/2026, approvati con deliberazioni della Giunta comunale n. 271 e 272 dd. 29.12.2023.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di “Messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso a monte dell'abitato di Scurelle in loc. Soiane” (CUP F83B12000380007 - CIG 8975595F4B), redatta dal DL Pasquazzo dott. geol. Rodolfo in data 27.11.2023 che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 230.624,50.= più IVA al 22%.
2. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal DL Pasquazzo dott. geol. Rodolfo in data 27.11.2023, che espone il credito residuo di € 32.034,50.= più IVA al 22% (CIG 8975595F4B).
3. Di dare atto che la ditta Pek Disgaggi S.r.l. ha prodotto tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste relative all'attuazione dei vincoli e condizionalità del PNRR.
4. Di liquidare alla ditta Pek Disgaggi S.r.l. con sede a Predazzo (TN) – Via Monte Mulat, 24 (C.F./P.Iva 01756840227) l'importo di € 32.034,50.= più IVA al 22%, quale corrispettivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della caduta di blocchi dal versante roccioso a monte dell'abitato di Scurelle in loc. Soiane” (CUP F83B12000380007 - CIG 8975595F4B), importo che trova riscontro nella fattura n. FPA 8/E dd. 07.02.2024.

5. Di svincolare la cauzione definitiva di € 40.461,00.= versata dalla ditta appaltatrice a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale mediante fideiussione della Val di Fiemme Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo n. 0083167/38 di data 11 gennaio 2022;
6. Di dare atto che la spesa di € 39.082,09.= risulta interamente finanziata a valere sulla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del PNRR “medie opere” (ex L. 145/2018 – annualità 2021) come definito dalla determinazione n. 203 dd. 14.06.2023 (Atto di riconducibilità).
7. Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari ad € 39.082,09.= al capitolo 2911110/0, residui 2023, del bilancio di previsione 2024/2026, sui seguenti impegni:
 - DLP0682022/1/2022 per € 8.825,81.=
 - DLP3032023/1/2023 per € 30.256,28.=
8. Di dare atto che si è verificata un’economia di spesa pari ad € 448,11.= sull’impegno nr. DLP3032023/1/2023.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 12/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah