

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

## **DETERMINAZIONE**

del Funzionario Responsabile del

### SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero 52

di data 26/01/2022

Oggetto: CUP F89J21014810005 - Lavori di riqualificazione energetica e impermeabilizzazione palestra comunale - p.ed. 980 C.C. Scurelle. Approvazione contabilità finale lavori e liquidazione saldo alla ditta Impermeabilizzazioni Frizzera S.n.c.. (CIG 88421450E3).

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA -

#### Premesso che:

- l'art. 30 del Decreto Crescita n. 34/2019 (noto come norma Fraccaro) prevede una linea di finanziamento ai Comuni per gli interventi di efficientamento energetico e ammodernamento negli edifici pubblici come scuole, musei e ospedali, ma anche alle opere di efficientamento dei sistemi di illuminazione pubblica, alla installazione di impianti fotovoltaici o di energia rinnovabile, alla messa in sicurezza e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- per il solo anno 2021, rispetto a quanto stabilito nel decreto ministeriale del 30 gennaio, al Comune di Scurelle spetta l'importo di 100.000 euro (per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti) per opere che devono essere avviate entro il 15 settembre 2021;
- il Comune di Scurelle ha realizzato negli anni '90 una palestra da mettere a servizio dei gruppi e associazioni sportive locali (in particolar modo ASD Valsugana Calcio e ASD Sci Club Val Campelle) ma utilizzata spesso anche da gruppi non organizzati e associazioni sportive dei comuni limitrofi;
- l'edificio risulta realizzato in gran parte a piano unico con struttura portante prefabbricata (pilastri, pannelli di facciata e tegoli di copertura) mentre per la parte spogliatoi è stato realizzato un solaio intermedio e partizioni tradizionali in tramezzi intonacati. La copertura piana e dotata di lucernai in polietilene, risulta poco coibentata con pannelli in poliuretano espanso ricoperti da una guaina ardesiata che si presenta in più punti deteriorata e richiede continui interventi manutentivi. E presente una scala di accesso a norma ma la copertura non risulta dotata di sistemi di protezione dalla caduta dall'alto;
- l'Amministrazione intende realizzare un intervento di adeguamento energetico e normativo della struttura con la realizzazione di una nuova coibentazione termica e il rifacimento della guaina di copertura e relativi accessori (lamiere, bocchettoni, sfiati). Si prevede altresì la realizzazione di una linea vita laterale che consenta di effettuare anche i successivi interventi manutentivi in condizioni di sicurezza;
- è stato incaricato l'ing. Tomio Livio dell'Ufficio Tecnico comunale per la redazione del progetto mentre è stata stanziata a bilancio la spesa presunta di € 80.000,00 che sarà in gran parte coperta a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 legge di bilancio) per l'annualità 2021;
- con propria deliberazione n. 135 dd. 26.08.2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori riqualificazione energetica e impermeabilizzazione palestra comunale p.ed. 980 C.C. Scurelle" redatto in data Luglio 2021 dal tecnico incaricato ing. Tomio Livio dell'UTC che espone la spesa complessiva di € 80.000,00 di cui € 59.483,77 per lavori a base d'appalto (gli oneri per la sicurezza ammontano a € 3.931,27) ed € 20.516,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 295 dd. 30/08/2021 si approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo impegnando la spesa a bilancio e affidando i lavori alla ditta Impermeabilizzazioni Frizzera S.n.c. di Frizzera Lorenzo & C. per l'importo di €50.250,94 giusto contratto n. 890 rep. A.Pr. dd. 03.09.2021 (CIG 88421450E3);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 dd. 22.12.2021 si stabiliva:
  - di approvare la Variante n. 1 al progetto dei "Lavori di riqualificazione energetica e impermeabilizzazione palestra comunale p.ed. 980 C.C. Scurelle CUP F89J21014810005" redatta in data Dicembre 2021 dal D.L. ing. Tomio Livio che presenta una spesa complessiva di € 85.000,00.=, di cui € 51766,06.= per lavori netti d'appalto ed € 33.233,94.= per somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto con un supero (rispetto al progetto approvato) di € 5.000,00.=;
  - di affidare i lavori suppletivi alla ditta Impermeabilizzazioni Frizzera S.n.c. di Frizzera Lorenzo & C. con sede in via Luigi Caneppele, 36/1 38121 Trento (C.F e P.IVA 00291440220) per l'importo netto di € 1.515,12 pù iva 22% (nuovo importo contrattuale di € 51.766,06 più IVA) approvando lo schema di Atto di sottomissione che stabilisce la

concessione di n. 5 giorni di proroga al termine di ultimazione.

- i lavori sono stati eseguiti dal 13.09.2021 al 29.12.2021 con sospensioni dal 15/09/2021 al 22/11/2021 (ripresa il 23/11/2021) per mancanza materiali e dal 10/12/2021 al 26/12/2021 (ripresa il 27/12/2021) per redazione variante, pertanto per complessivi 86 giorni;
- la contabilità finale redatta in data 29.12.2021 evidenzia un importo complessivo netto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, di € 51.766,06.=, più I.V.A. al 22%;
- durante l'esecuzione dei lavori non è stato emesso alcun certificato di acconto;
- il certificato di regolare esecuzione dd. 29.12.2021 espone il credito residuo di € 51.766,06.= più IVA:
- è pervenuto il DURC regolare dd. 17.11.2021 (INAIL\_30189834) con scadenza 17.03.2022 della ditta appaltatrice Impermeabilizzazioni Frizzera S.n.c. di Frizzera Lorenzo & C..

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori analiticamente esposti nella contabilità redatta in data 29.12.2021 dal D.L. ing. Tomio Livio dell'UTC, che evidenzia l'ammontare netto dei lavori di € 51.766,06.=, più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. ing. Tomio Livio dell'UTC in data 29.12.2021 che espone il credito residuo di € 51.766,06.= più I.V.A. al 22%.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 9-84//leg..

Visti gli atti di contabilità finale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso.

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2022/2024 approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 199 dd. 30/12/2021 e ss.mm..

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

#### DETERMINA

- 1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Lavori riqualificazione energetica e impermeabilizzazione palestra comunale p.ed. 980 C.C. Scurelle" (CUP F89J21014810005 CIG 88421450E3), redatta in data 29.12.2021 dal D.L. ing. Tomio Livio dell'UTC, che presenta un importo di lavori eseguiti pari a € 51766,06.= più IVA 22%.
- 2. Di approvare il Certificato di regolare fornitura redatto dal D.L. ing. Tomio Livio dell'UTC, in data 29.12.2021, che espone il credito residuo di €51.766,06.=, più I.V.A. al 22%.
- 3. Di liquidare alla ditta Impermeabilizzazioni Frizzera S.n.c. di Frizzera Lorenzo & C. con sede in via Luigi Caneppele, 36/1 38121 Trento (C.F e P.IVA 00291440220), il credito residuo di € 51.766,06.= (più I.V.A. al 22%), quale corrispettivo relativo ai lavori di "Lavori riqualificazione energetica e impermeabilizzazione palestra comunale p.ed. 980 C.C. Scurelle" (CUP F89J21014810005), importo che trova riscontro nella fattura n. 5/01 dd. 30.12.2021.

- 4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 63.154,59.= (I.V.A. al 22% compresa) relativa al punto precedente trova imputazione:
  - per € 61.306,15 all'Imp. n. DLP29521/0001/2021;
  - per € 1.848,44 all'Imp. n. GC1972021/2/2021; del capitolo 2621225/0, residui 2021, del bilancio di previsione 2022/2024, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.
- 5. Di dare atto che sull'impegno n. GC1972021/2/2021 del capitolo 2621225/0 residui 2021 si è manifestata un'economia di spesa di € 0,01.
- 6. Di comunicare la presente alla ditta Impermeabilizzazioni Frizzera S.n.c. di Frizzera Lorenzo & C. con sede in via Luigi Caneppele, 36/1 38121 Trento (C.F e P.IVA 00291440220), ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

### IL FUNZIONARIO SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA F.to Tomio ing. Livio

# VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Scurelle, lì 01/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE Cemin dott.ssa Mariuccia