



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **294**
di data **30/08/2021**

Oggetto: **CUP F85B20000410001. Rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle (terzo lotto – loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni).**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- SETTORE EDILIZIA PUBBLICA -

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 252 dd. 07.08.2020:
 - ✓ si approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni) redatto in data Giugno 2020 dal tecnico incaricato p.ind. Giampiccolo Andrea che espone la spesa complessiva di € 50.000,00.=, di cui € 37.375,60.= per lavori a base d'appalto (gli oneri per la sicurezza ammontano a € 420,60) ed € 12.624,40.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP F81C19000000004);
 - ✓ si dà atto che la spesa di € 50.000,00.= è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio annualità 2020);
 - ✓ si prenota l'impegno della spesa di € 45.705,50.= (importo totale opera di € 50.000,00 meno l'importo già impegnato per la progettazione e DL di € 4.294,50.=) al capitolo 2821210/0 competenza 2020 del bilancio 2020-2022 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
 - ✓ si dà atto che i lavori saranno affidati alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 – C.F. e P.Iva 02430430229 - per l'importo netto di € 27.062,57.= (di cui € 420,60 per oneri per la sicurezza) più IVA 22% applicando il ribasso d'asta del 27,907% offerto con nota dd. 06.08.2020 assunta al prot. 5649, subimpegnando a favore della medesima la spesa complessiva di € 33.016,33.= (IVA compresa) a valere sulle somme impegnate;
- con determinazione dirigenziale n. 124 dd. 06.04.2020:
 - ✓ si affida al per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione/contabilità dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 3° stralcio (loc. Villaggio, via Visintainer, loc. Soiane, via Maseri, loc. Castellare, loc. Pianezze), per l'importo complessivo di € 4.090,00.= oltre alla Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per così complessivi Euro 4.294,50.= – (CIG:ZC32CA22CC);
 - ✓ si impegna a favore del per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, l'importo di € 4.090,00.= più oneri e previdenziali, al netto dello sconto concordato del 30 per cento e comprese spese del 20 per cento sull'onorario base nell'importo complessivo di Euro 4.294,50.=, imputando la spesa di € 4.294,50.= al cap. 2821210/2 competenza 2020, del bilancio di previsione 2020/2022 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, dando atto che lo stesso diviene esigibile entro il 31/12/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 290 dd. 17.09.2020 si rettifica la propria determinazione nr. 252 dd. 07.08.2020 prendendo formalmente atto che il CIG corretto è 843725858F e non ZC52DEE675 come erroneamente segnato nella determina n. 252/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 23 dd. 11.01.2021 si rettifica la propria determinazione nr. 252 dd. 07.08.2020 prendendo formalmente atto che il CUP corretto è F85B20000410001 e non F81C19000000004 come erroneamente indicato nella determina n. 252/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 138 dd. 02.04.2021:
 - ✓ si approva la variante n. 1 dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" redatta dal per. ind. Andrea Giampiccolo (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b in data Marzo 2021, assunta al prot. com.le 2507 dd. 29.03.2021, che presenta una spesa complessiva invariata di € 50.000,00.=, di cui € 36.097,82.= per lavori netti di appalto ed € 13.902,18.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da prospetto riportato nel quadro economico di variante;

- ✓ si dà atto che trattasi di interventi di completamento che non mutano la destinazione dell'opera e non richiedono l'acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta e che i lavori aggiuntivi di variante per un importo di € 9.035,25.= più IVA al 22% saranno affidati alla ditta Trentino Energie Srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229) che ha confermato lo stesso ribasso d'asta del 27,907% esposto in sede di gara per i lavori principali (CIG Z43312AABB) per l'importo di € 9.035,25.= più IVA al 22%;
- ✓ si imputa la spesa complessiva di € 12.410,30.=:
 - € 11.023,01.= a favore della ditta Trentino Energie Srls;
 - € 1.312,50.= a favore del per. ind. Andrea Giampiccolo;
 - € 74,79.= a favore del Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazione
 al capitolo 2821210/2, competenza 2021 degli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023, sulle somme impegnate con la determinazione n. 252 dd. 05.09.2020 (impegno nr. DLP2522020/1/2020);
- con determinazione dirigenziale n. 252 dd. 26.07.2021:
 - ✓ si approva la contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" (CUP F85B20000410001) – lavori principali (CIG 843725858F), che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 27.062,57.= di cui € 420,60.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%;
 - ✓ si approva la contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" (CUP F85B20000410001) – lavori aggiuntivi (CIG Z43312AABB), che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 9.035,25.= più I.V.A. al 22%;
 - ✓ si dà atto che la spesa complessiva di € 1.650,81.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 4) trova imputazione al capitolo 2821210/2, competenza 2021 (residui 2020 oggetto di variazione di esigibilità) del bilancio di previsione 2021/2023 (Impegno nr. DLP25220/0001/2020);
 - ✓ si dà atto che la spesa complessiva di € 11.023,01.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 6) trova imputazione al capitolo 2821210/2, competenza 2021 (residui 2020 oggetto di variazione di esigibilità) del bilancio di previsione 2021/2023 (Impegno nr. DLP1382021/1/2021).

Visto il prospetto della spesa complessivamente sostenuta fino ad ora (lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione) per i lavori in oggetto, che presenta una spesa complessiva € € 49.945,38.=, come da seguente prospetto:

A	LAVORI	Imponibile	IVA (22%)	Totale
a1	Lavori principali (ditta Trentino Energie)	€ 27.062,57	€ 5.953,76	€ 33.016,33
a2	Lavori aggiuntivi (ditta Trentino Energie)	€ 9.035,25	€ 1.987,76	€ 11.023,01
	SPESE TECNICHE			
b1	Spese progettazione (per. ind. Giampiccolo Andrea)	€ 2.079,00	esente	€ 2.079,00
b2	Spese D.L. e contabilità lavori principali e lavori aggiuntivi - Variante n. 1 (per ind. Giampiccolo Andrea)	€ 2.215,50	esente	€ 2.215,50
b3	Variante (per.ind. Giampiccolo Andrea)	€ 1.312,50	esente	€ 1.312,50
b4	Indennità tecnici Amm.ne	€ 299,04	esente	€ 299,04
	TOTALE	€ 42.003,86	€ 7.941,52	€ 49.945,38

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 187 dd. 30.12.2020 e ss.mm. ed i..

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta (lavori a base d'asta, somme a disposizione dell'Amministrazione) per i "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" (CUP F85B20000410001) per una spesa complessiva di € 49.945,38.= come da seguente prospetto:

A	LAVORI	Imponibile	IVA (22%)	Totale
a1	Lavori principali (ditta Trentino Energie)	€ 27.062,57	€ 5.953,76	€ 33.016,33
a2	Lavori aggiuntivi (ditta Trentino Energie)	€ 9.035,25	€ 1.987,76	€ 11.023,01
	SPESE TECNICHE			
b1	Spese progettazione (per. ind. Giampiccolo Andrea)	€ 2.079,00	esente	€ 2.079,00
b2	Spese D.L. e contabilità lavori principali e lavori aggiuntivi - Variante n. 1 (per ind. Giampiccolo Andrea)	€ 2.215,50	esente	€ 2.215,50
b3	Variente (per.ind. Giampiccolo Andrea)	€ 1.312,50	esente	€ 1.312,50
b4	Indennità tecnici Amm.ne	€ 299,04	esente	€ 299,04
	TOTALE	€ 42.003,86	€ 7.941,52	€ 49.945,38

- 2) Di dare atto che sull'opera si è verificata una minore spesa di € 54,62.= rispetto al quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 252 dd. 07.08.2020.
- 3) Di dare atto che sul capitolo 2821210/2 competenza 2021 del bilancio di previsione 2021/2023 (Imp. DLP2522020/1/2020) è stata rilevata l'economia di spesa di € 54,62.=.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 30/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clementi dott. Ivano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 30/08/2021 al 09/09/2021.

Scurelle, lì 30/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clementi dott. Ivano