



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **108**

di data **03/04/2024**

Oggetto: **CUP F82E22000150001 - PNRR M2C4-Inv.2.2 - Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 5° stralcio. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori aggiuntivi. Liquidazione saldo alla ditta Buffa Claudio Costruzioni Elettriche S.r.l. (CIG A039D43DA4).**



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO
Piazza Don Clemente Benetti, 2
38050 SCURELLE (TN)
Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670
e-mail: info@comune.scurelle.tn.it
C.F. e P. IVA 00301120226



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Oggetto: CUP F82E22000150001 - PNRR - M2C4 - Inv.2.2. Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 5° stralcio. Lavori aggiuntivi.

Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione saldo alla ditta Buffa Claudio Costruzioni Elettriche S.r.l. (CIG A039D43DA4).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA –

Premesso che:

- con determinazione n. 257 dd. 26.07.2022:
 - ✓ si dava atto che l'Amministrazione intende procedere all'esecuzione di un quinto lotto dei lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica (CUP F89J21006380001) per una spesa complessiva di € 50.000,00.= (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione) riguardanti principalmente i parcheggi zona Chiesa e via Donzelli, via del Perero e il tratto più a ovest di via della Palanca (più eventuali altre zone qualora rientranti nella disponibilità dello stanziamento);
 - ✓ si procedeva alla prenotazione dell'impegno della spesa di € 50.000,00.= al capitolo 2821210/5 competenza 2022 del bilancio 2022-2024 dando atto che la spesa veniva finanziata a valere sui fondi del PNRR – M2C4-Inv.2.2 (ex Legge 160/2019 – annualità 2022);
 - ✓ si affidava al per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione/contabilità dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 5° stralcio, per l'importo complessivo di € 3.900,00.= oltre alla Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per così complessivi Euro 4.095,00.= (CIG: ZA43738093), impegnando a favore del medesimo l'importo di 4.095,00.= (oneri previdenziali ed IVA compresi) ed imputandolo al cap. 2821210/5 competenza 2022, del bilancio di previsione 2022/2024;
- con determinazione n. 281 dd. 24.08.2022 si rettificava la propria determinazione dirigenziale n. 257 dd. 26.07.2022 avente ad oggetto: "CUP F89J21006380001. Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle. Prenotazione della spesa a bilancio. Incarico progettazione esecutiva e DL/contabilità 5° stralcio (parcheggio c/o chiesa e parcheggio Donzelli, via del Perero, inizio via della Palanca, ecc.) al per. ind. Giampiccolo Andrea (CIG: ZA43738093)", prendendo formalmente atto che il CUP corretto è F82E22000150001 anziché F89J21006380001, come erroneamente indicato nella determinazione dirigenziale n. 257 dd. 26.07.2022;
- con determinazione n. 286 dd. 08/09/2022:
 - ✓ si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 5° stralcio (parcheggio c/o chiesa e parcheggio Donzelli, via del Perero, inizio via della Palanca, ecc.) redatto in data Agosto 2022 dal tecnico incaricato p.ind. Giampiccolo Andrea che espone la spesa complessiva di € 50.000,00.= di cui € 36.738,29.= per lavori a base d'appalto (gli oneri per la sicurezza ammontano a € 867,29) ed € 13.261,71.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP F82E22000150001);

- ✓ si dava atto che la spesa di € 50.000,00.= risulta prenotata a bilancio con la determinazione n. 257 dd. 26.07.2022 ed è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio – annualità 2022) confluito sulla Missione 2 – Comp. 4 – Inv. 2.2 del PNRR, al capitolo 1955/57, competenza 2022, codice bilancio piano dei conti 4.02.01.01.001;
- ✓ si dava atto che i lavori saranno affidati alla ditta Buffa Claudio Costruzioni Elettriche con sede in Cinte Tesino (TN) – Via 1° maggio, 9 (C.F. BFFCLD70A20L378O – P.I. 01770480224), per l'importo netto di € 23.283,08.= (di cui € 867,29.= per oneri della sicurezza) più IVA 22% applicando il ribasso d'asta del 37,510% offerto con nota pec dd.01.09.2022 assunta al prot. 7078 (CIG 9376998F87);
- sulla base della determinazione n. 286 dd. 08/09/2022 è stato stipulato il contratto con la ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche in forma di scambio di lettera commerciale dd. 09.09.2022 prot. 7257/22 di pari data che conferma le condizioni tecnico-economiche per lo svolgimento dell'incarico riportate nell'offerta pec dd. 01.09.2022 (prot. 7078/22);
- con determinazione n. 67 dd. 14.02.2023 si rettificava la propria determinazione dirigenziale n. 281 dd. 24.08.2022 avente ad oggetto: “CUP F89J21006380001. Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle. Prenotazione della spesa a bilancio. Incarico progettazione esecutiva e DL/contabilità 5° stralcio (parcheggio c/o chiesa e parcheggio Donzelli, via del Perero, inizio via della Palanca, ecc.) al per. ind. Giampiccolo Andrea (CIG: ZA43738093). Nuovo CUP: F82E22000150001 - M2C4-Inv.2.2”, prendendo formalmente atto che il CIG corretto è 9638511EE2 anziché ZA43738093, come erroneamente indicato nelle determinazioni dirigenziali n. 257 dd. 26.07.2022 e n. 281 dd. 24.08.2022;
- con determinazione n. 202 dd. 14.06.2023:
 - ✓ si attestava la riconducibilità degli atti e della documentazione afferente gli stessi relativamente al CUP F82E22000150001 - “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 5° stralcio” – alla linea di finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU – PNRR – M2C4-I2.2;
 - ✓ si integrava sostanzialmente tali atti con la narrazione PNRR sopra riportata ai fini della riconducibilità del progetto finanziato ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 29 con le norme del PNRR in cui tale opera è confluita risultando finanziata ad oggi da Fondi Next Generation EU nella Missione 2, Componente 4, Investimenti 2.2 *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*;
- con Addendum contrattuale n. 921 rep. A.Pr. dd. 20.07.2023 si è provveduto a definire compiutamente gli obblighi contrattuali in capo all'affidatario inerenti la realizzazione di interventi finanziati con fondi del PNRR, integrando, ed eventualmente sostituendo per le parti in contrasto, la lettera di incarico dd. 09.09.2022 prot. 7257;
- con determinazione n. 314 dd. 02.10.2023 si stabiliva:
 - ✓ di approvare la contabilità finale dei “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 5° stralcio (parcheggio c/o chiesa e parcheggio Donzelli, via del Perero, inizio via della Palanca, ecc.) (CUP F82E22000150001 - CIG 9376998F87)” che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 23.280,58.= di cui € 867,29.= per oneri della sicurezza, più IVA al 22%;
 - ✓ di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 12.06.2023, che espone il credito residuo per i lavori principali di 23.280,58.= più IVA al 22% (CIG 9376998F87);
 - ✓ di liquidare alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio – C.F. BFFCLD70A20L378O e P.Iva 01770480224 il credito residuo di € 23.280,58.= più IVA al 22% quale saldo relativo ai “Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 5° stralcio (parcheggio c/o chiesa e parcheggio Donzelli, via del Perero, inizio via della Palanca, ecc.) (CUP F82E22000150001 - CIG 9376998F87)”, importo che trova riscontro nella fattura n. FPA 9/23 dd. 04.09.2023.

Atteso che:

- ✓ con determinazione n. 420 dd. 13.12.2023 sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgvo 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti), i lavori aggiuntivi (sostituzione ulteriori n. 19 corpi illuminanti led) nell'ambito dell'intervento di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 5° stralcio" - CUP F82E22000150001 alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio (C.F. BFFCLD70A20L378O - P.Iva 01770480224), per l'importo netto di € 9.306,40.= più IVA 22% (CIG A039D43DA4);
- ✓ durante l'esecuzione dei lavori aggiuntivi non è stato emesso alcun certificato di acconto;
- ✓ è pervenuto il DURC regolare dd. 16.01.2024 (INAIL_42042052) con scadenza 15.05.2024 della ditta appaltatrice Buffa Claudio – Costruzioni elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN).

Verificati gli importi sostenuti per la realizzazione dei lavori aggiuntivi analiticamente esposti nella contabilità redatta in data 29.12.2023 dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea, che evidenzia l'ammontare netto dei lavori € 9.306,40.= più IVA al 22%.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori principali redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 29.12.2023, che espone il credito residuo per i lavori principali di € 9.306,40.= più IVA al 22% (CIG A039D43DA4).

Ritenuto di approvare le contabilità finali dei lavori aggiuntivi e liquidare il relativo saldo alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 9-84//leg..

Visti gli atti di contabilità finale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso.

Visti gli atti generali di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024/2026, approvati con deliberazioni della Giunta comunale n. 271 e 272 dd. 29.12.2023.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale dei lavori aggiuntivi nel contesto dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 5° stralcio (CUP F82E22000150001 - CIG A039D43DA4)", che presenta un importo dei lavori eseguiti di € 9.306,40.= più IVA al 22%.
2. Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal D.L. Giampiccolo per. ind. Andrea in data 29.12.2023, che espone il credito residuo di € 9.306,40.= più IVA al 22% (CIG A039D43DA4).

3. Di dare atto che la ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche ha prodotto tutte le dichiarazioni e documentazioni richieste relative all’attuazione dei vincoli e condizionalità del PNRR.
4. Di liquidare alla ditta Buffa Claudio – Costruzioni Elettriche, con sede a Cinte Tesino (TN), via I° Maggio (C.F. BFFCLD70A20L378O e P.Iva 01770480224) l’importo di € 9.306,40.= più IVA al 22%, quale corrispettivo relativo ai lavori aggiuntivi nel contesto dei “Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica nell’abitato di Scurelle – 5° stralcio (CUP F82E22000150001 - CIG A039D43DA4)”, importo che trova riscontro nella fattura n. FPA 8/24 dd. 28.03.2024.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.353,81.= (I.V.A. 22% compresa) relativa al precedente punto 4) trova imputazione al capitolo 2821210/5, residui 2023 del bilancio di previsione 2024/2026 (Impegno nr. DLP4202023/1/2023).
6. Di dare atto che la spesa di € 11.353,81.= risulta interamente finanziata a valere sulla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del PNRR (ex L. 160/2019 – annualità 2022) come definito dalla determinazione n. 202 dd. 14.06.2023 (Atto di riconducibilità).

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	IMPORTO
-----------	----------	----------	------------------	---------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 05/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah