



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **138**
di data **02/04/2021**

Oggetto: **CUP F85B20000410001 - Approvazione perizia di variante n. 1 ai lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio. Affidamento e impegno lavori aggiuntivi alla ditta Trentino Energie S.r.l.s. (CIG Z43312AABB) ed integrazione incarico D.L. al per. ind. Giampiccolo Andrea (CIG ZC32CA22CC).**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
– SETTORE EDILIZIA PUBBLICA –

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 252 dd. 05.09.2020:
 - ✓ si approva a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle – 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni) redatto in data Giugno 2020 dal tecnico incaricato p.ind. Giampiccolo Andrea che espone la spesa complessiva di € 50.000,00.=, di cui € 37.375,60.= per lavori a base d'appalto (gli oneri per la sicurezza ammontano a € 420,60) ed € 12.624,40.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP F81C19000000004);
 - ✓ si dà atto che la spesa di € 50.000,00.= è finanziata interamente a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) – Decreto Crescita (art. 1 comma 29 l. 27/12/2019, nr. 160 - legge di bilancio);
 - ✓ si prenota l'impegno della spesa di € 45.705,50.= (importo totale opera di € 50.000,00 meno l'importo già impegnato per la progettazione e DL di € 4.294,50.=) al capitolo 2821210/0 competenza 2020 del bilancio 2020-2022 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
 - ✓ si dà atto che i lavori saranno affidati alla ditta Trentino Energie srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 – C.F. e P.Iva 02430430229 - per l'importo netto di € 27.062,57.= (di cui € 420,60 per oneri per la sicurezza) più IVA 22% applicando il ribasso d'asta del 27,907% offerto con nota dd. 06.08.2020 assunta al prot. 5649 (CIG ZC52DEE675), subimpegnando a favore della medesima la spesa complessiva di € 33.016,33.= (IVA compresa) a valere sulle somme impegnate;
- con determinazione dirigenziale n. 290 dd. 17.09.2020 si rettifica la propria determinazione nr. 252 dd. 07.08.2020 prendendo formalmente atto che il CIG corretto è 843725858F e non ZC52DEE675 come erroneamente segnato nella determina n. 252/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 23 dd. 11.01.2021 si rettifica la propria determinazione nr. 252 dd. 07.08.2020 prendendo formalmente atto che il CUP corretto è F85B20000410001 e non F81C19000000004 come erroneamente indicato nella determina n. 252/2020;
- attingendo dalle somme a disposizione relative al ribasso d'asta, si rendeva possibile operare una variante progettuale che consentisse un'estensione dell'area interessata ai lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato di Scurelle e frazioni, ad un ambito più ampio di quello oggetto di efficientamento energetico fin ora previsto.

Vista ora la perizia di Variante n. 1 relativa al 3° stralcio dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni), redatta in data Marzo 2021 dal D.L. per. ind. Andrea Giampiccolo (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), assunta al prot. com.le n. 2507 dd. 29.03.2021, che evidenzia una spesa complessiva invariata di € 50.000,00.=, di cui € 36.097,82.= per lavori netti di appalto ed €. 13.902,18.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da prospetto riportato nel quadro economico di variante.

Atteso che i lavori in appalto attengono:

- o lavori principali per netti € 27.062,57.= (di cui € 420,60.= per oneri della sicurezza) già eseguiti dalla ditta Trentino Energie srls e risultanti dallo Stato Finale;
- o lavori aggiuntivi per netti € 9.035,25.= (di cui € 174,30 per oneri della sicurezza) per i quali la ditta Trentino Energie srls con nota dd. 31.03.2021 assunta al prot. 2596 di pari data ha formalizzato la disponibilità all'esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche dei lavori principali (ribasso del 27,907%).

Atteso che la variante n. 1 non necessita di espressione del parere tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 55 comma 4 della L.P. 26/93, in quanto variante di un'opera il cui importo complessivo è inferiore al limite indicato dall'art. 55 della L.P. 26/93 pari a € 300.000,00.=.

Atteso che le variazioni non necessitano l'acquisizione di pareri di conformità urbanistica e/o paesaggistica trattandosi della semplice estensione dell'area interessata all'efficientamento dei corpi illuminanti (loc. Palua, Paoli, Castellare e Soiane).

Vista l'opportunità di affidare i lavori aggiuntivi alla ditta Trentino Energie S.r.l.s. in considerazione del carattere integrativo e complementare ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. e) della L.P. 23/90 e del notevole ribasso esposto e della corretta e puntuale esecuzione dei lavori principali.

Dato altresì atto che i nuovi lavori oggetto di affidamento rientrano nell'importo per il quale è consentito l'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa.

Ritenuto di imputare la spesa di € 11.023,01.=, (IVA al 22% compresa) relativa ai lavori aggiuntivi alla ditta Trentino Energie srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229).

Ritenuto altresì di integrare l'incarico di Direzione e contabilità dei lavori in oggetto affidato al per. ind. Andrea Giampiccolo (CIG ZC32CA22CC) per ulteriori € 1.312,50.= (contr. integr. 5% compreso ed esente IVA) per l'esecuzione dei maggiori lavori di variante.

Visti gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2021/2023 approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 187 dd. 30.12.2020 e ss.mm. ed i..

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la variante n. 1 dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" redatta dal per. ind. Andrea Giampiccolo (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b in data Marzo 2021, assunta al prot. com.le 2507 dd. 29.03.2021, che presenta una spesa complessiva invariata di € 50.000,00.=, di cui € 36.097,82.= per lavori netti di appalto ed € 13.902,18.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da prospetto riportato nel quadro economico di variante.
2. Di formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ancorché non materialmente allegati, gli elaborati tecnici di cui al punto 1), ossia:
 - relazione tecnico illustrativa – Tav. R01;
 - verifiche illuminotecniche – allegato "A" L.P. 16/07 – Tav. R02;
 - elenco prezzi unitari - Tav. C01;
 - computo metrico estimativo - quadro economico - Tav. C02;
 - quadro economico finale;
 - planimetria generale – disposizione impianto di illuminazione – sezioni e particolari di posa – Tav. T01.

3. Di dare atto che trattasi di interventi di completamento che non mutano la destinazione dell'opera e non richiedono l'acquisizione di ulteriori pareri e/o nulla osta.
4. Di dare atto che i lavori aggiuntivi di variante per un importo di € 9.035,25.= più IVA al 22% saranno affidati alla ditta Trentino Energie srls, con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229) che ha confermato lo stesso ribasso d'asta del 27,907% esposto in sede di gara per i lavori principali (CIG Z43312AABB).
5. Di dare atto che l'atto aggiuntivo sarà stipulato in forma di lettera commerciale per l'importo di € 9.035,25.= più IVA al 22%.
6. Di integrare, per quanto esposto in premessa, l'incarico affidato al per. ind. Andrea Giampiccolo (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, con determinazione dirigenziale n. 124 dd. 06.04.2020 per la Direzione dei Lavori e contabilità relative ai lavori aggiuntivi di cui alla Variante n. 1 al progetto dei "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Scurelle - 3° stralcio (loc. Villaggio, loc. Paoli, loc. Palua, loc. Pianezze, via Visintainer, via dei Maseri, Strada dei Morni)" per l'importo di ulteriori € 1.312,50.= (contr. integr. 5% compreso ed esente IVA (regime forfetario ai sensi della Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54 e segg.ti) (CIG: ZC32CA22CC).
7. Di integrare il Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazione per l'importo di € 74,79.= (pari al 2% del 30% dei lavori lordi pari a € 49.840,90 dedotto l'importo di € 224,25 imputato con det. 252/2020).
8. Di imputare la spesa complessiva di € 12.410,30.= di cui ai punti precedenti:
 - € 11.023,01.= a favore della ditta Trentino Energie srls
 - € 1.312,50.= a favore del per. ind. Andrea Giampiccolo
 - € 74,79.= a favore del Fondo per la progettazione e la direzione lavori dei tecnici interni dell'Amministrazioneal capitolo 2821210/2, competenza 2021 degli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023, sulle somme impegnate con la determinazione n. 252 dd. 05.09.2020 (impegno nr. DLP2522020/1/2020).
9. Di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
10. Di comunicare la presente alla ditta Trentino Energie S.r.l.s., con sede a Scurelle (TN), via Dante Alighieri, 1 (C.F. e P.Iva 02430430229) al per. ind. Andrea Giampiccolo (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b) ed ai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

IMPEGNO	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	IMPORTO
DLP1382021	2021	2821210	2	2021	11.023,01
DLP1382021	2021	2821210	2	2021	1.312,50
DLP1382021	2021	2821210	2	2021	74,79

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Clementi dott. Ivano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 08/04/2021 al 18/04/2021.

Scurelle, lì 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Clementi dott. Ivano